温州市房屋建筑施工图设计文件

技术审查合格书

工程名称：大南街道山前社区飞虹大楼 B 幢 2 单元加装电梯

建设单位：大南街道山前社区飞虹大楼 B 幢 2 单元全体业主

设计单位：浙江泽元建设有限公司

根据国家和地方相关技术性规范、规程，本工程施工图设计文件经技术性审查合格。

审查人员签字：　电气：　建筑：　结构：

技术负责人：

法人代表签发：

审查机构（公章）

2026 年 08 月 15 日

施工图设计文件审查记录单

审查单位（专用章）：温州市天盾施工图审查咨询中心　　审查编号：

工程名称	大南街道山前街社区飞虹公寓 2 幢 2 单元加装电梯工程	专业	建筑
设计单位	浙江泽元建设有限公司	第 1页	共 1页

审查意见	设计回复意见	备注
1. 连廊做法是封闭还是敞开，现立面下部是栏杆，节点栏杆外为窗？立杆 壁厚按图集选用。 2. 一层出入口上方应设防坠雨蓬。	1、已修改。 2、已修改。	

审查人：李小红 联系电话：　0577-56653711　13957783160 日期：　2026 年 7 月　日	专业负责人： 专业设计人： 联系电话： （公章）　2026 年　月　日	审查人确认： 2026 年　月　日

注：审查意见条文前带★表示违反强制性条文，带√表示存在严重质量隐患。

施工图设计文件审查记录单

审查单位（专用章）：温州天盾施工图审查咨询中心　　审查编号：

工程名称	大南街道山前街社区飞虹公寓 2 幢 2 单元全体业主	专业	结构
设计单位	上海传承博华工程设计集团有限公司	第 1页	共 1页

审查意见	设计回复意见	备注
1. 补充勘察报告 2. 补充桩身承载力检验。(GB55003-2021/5.1.3) 3. 原楼梯边梁应结合原图复核，如无原图，建议加固处理。	1、已补充勘察报告。 2、已在结施-02 第十六条说明中补充承载力检测说明。 3、已在结施-05 增加粘钢加固。	

审查人：高洋洲 联系电话：18968895553 日期：2026 年 8 月 15 日	专业负责人： 专业设计人：王金春 联系电话： （公章）2026 年　月　日	审查人确认： 2026 年　月　日

注：审查意见条文前带★表示违反强制性条文，带√表示存在严重质量隐患。

施工图设计文件审查记录单

审查单位（专用章）：温州天盾施工图审查咨询中心　　审查编号：

工程名称	大南街道山前街社区飞虹公寓2幢2单元加装电梯工程	专业	电气	
设计单位	浙江泽元建设有限公司	第1页	共1页	

审查意见	设计回复意见	备注
1、电施-01、注明线缆保护管壁厚。GB 55024-2022-6.2.1、6.2.2、6.2.3，自查。	已自查。	

审查人： 联系电话：13600663538 日期：2026年8月　日	专业负责人： 专业设计人：胡孟武 联系电话： （公章）　2026年　月　日	审查人确认： 2026年　月　日

注：审查意见条文前带★表示违反强制性条文，带√表示存在严重质量隐患。