2025年第四季度市区预拌混凝土企业原材料抽检结果公示

序号	受检企业名称	矿粉（S95）检测参数					石子检测参数					人工砂检测参数						
		流动度比(%)		烧失量(%)		品牌	压碎值(%)		泥块含量(%)		厂家	石粉含量(%)		MB值（亚甲蓝）g/Kg		泥块含量(%)		厂家
1	金华市诚骏建材有限公司	101	符合	0.50	符合	衢州元立	9.7	可用于浇筑C60~C40	0.1	可用于浇筑≥C60	浙江鸿业建材有限责任公司	3.9	可用于浇筑≥C60	0.75	以石粉为主	0.8	可用于浇筑C55~C30	金华绿美建材有限公司
2	浙江恒杰建材有限公司	100	符合	0.42	符合	衢州新瑞	9.9	可用于浇筑C60~C40	0.1	可用于浇筑≥C60	浙江恒杰建材有限公司	2.9	可用于浇筑≥C60	0.75	以石粉为主	0.0	可用于浇筑≥C60	浙江恒杰建材有限公司
3	浙江兰峰新型建材有限公司	99	符合	0.88	符合	日照京华	5.9	可用于浇筑C60~C40	0.4	可用于浇筑C55~C30	金华市森立建材有限公司	5.1	可用于浇筑C55~C30	0.75	以石粉为主	0.5	可用于浇筑≥C60	金华绿美建材有限公司
4	兰溪市环城建材有限公司	98	符合	0.72	符合	元立	6.7	可用于浇筑C60~C40	0.5	可用于浇筑C55~C30	建德市环城建材有限公司	3.2	可用于浇筑≥C60	0.75	以石粉为主	0.0	可用于浇筑≥C60	金华市伍大队再生资源有限公司
5	金华金匠混凝土有限公司	99	符合	0.35	符合	迁线九江	10.9	可用于浇筑C60~C40	0.1	可用于浇筑≥C60	金华金匠混凝土有限公司	6.1	可用于浇筑C55~C30	0.6	以石粉为主	0.8	可用于浇筑C55~C30	金华金匠混凝土有限公司
6	浙江聚新科技发展有限公司	98	符合	0.41	符合	日照京华	10.0	可用于浇筑C60~C40	0.3	可用于浇筑C55~C30	金华勇聚建材有限公司	2.6	可用于浇筑≥C60	1	以石粉为主	0.0	可用于浇筑≥C60	金华勇聚建材有限公司
7	金华市龙正商品混凝土有限公司	100	符合	0.49	符合	九江线材	6.7	可用于浇筑C60~C40	0.1	可用于浇筑≥C60	新典水利水电工程有限公司	3.0	可用于浇筑≥C60	0.75	以石粉为主	0.2	可用于浇筑≥C60	新典水利水电工程有限公司
8	金华市巨龙商品混凝土有限公司	97	符合	0.70	符合	日照京华	8.5	可用于浇筑C60~C40	0.2	可用于浇筑≥C60	青田银丰矿业有限公司	2.5	可用于浇筑≥C60	0.75	以石粉为主	0.5	可用于浇筑≥C60	金华市九峰砂石有限公司
9	金华市捷达商品混凝土有限公司	97	符合	0.42	符合	日照京华	8.8	可用于浇筑C60~C40	0.2	可用于浇筑≥C60	金华市同堃建材砂石厂	3.9	可用于浇筑≥C60	1	以石粉为主	0.2	可用于浇筑≥C60	金华市同堃建材砂石厂
10	金华市城建混凝土有限公司	98	符合	0.34	符合	陆新	7.6	可用于浇筑C60~C40	0.2	可用于浇筑≥C60	金华市城建混凝土有限公司	2.4	可用于浇筑≥C60	1	以石粉为主	0.2	可用于浇筑≥C60	金华市城建混凝土有限公司
11	金华市永浩建材有限公司	97	符合	0.37	符合	日照京华	9.2	可用于浇筑C60~C40	0.1	可用于浇筑≥C60	金华市永浩建材有限公司	5.2	可用于浇筑C55~C30	1	以石粉为主	0.2	可用于浇筑≥C60	浙江友美矿业有限公司
12	金华绿建建筑科技有限公司	98	符合	0.42	符合	河钢新材	5.8	可用于浇筑C60~C40	0.3	可用于浇筑C55~C30	金华顺通制砂有限公司	3.2	可用于浇筑≥C60	1	以石粉为主	0.0	可用于浇筑≥C60	金华市瓯亿建材有限公司
13	金华市天晟新型材料科技有限公司	99	符合	0.60	符合	元立	9.9	可用于浇筑C60~C40	0.2	可用于浇筑≥C60	武义天道矿业有限公司	4.1	可用于浇筑≥C60	1	以石粉为主	0.2	可用于浇筑≥C60	金华志方再生资源利用有限公司
14	金华交投建筑工业化有限公司	99	符合	0.51	符合	盾石建材	6.9	可用于浇筑C60~C40	0.0	可用于浇筑≥C60	浙江宸睿建材有限公司	2.5	可用于浇筑≥C60	0.75	以石粉为主	0	可用于浇筑≥C60	浙江宸睿建材有限公司
15	金华市八咏公路施工技术有限公司	98	符合	0.31	符合	博全	9.3	可用于浇筑C60~C40	0.0	可用于浇筑≥C60	浙江友美矿业有限公司	3.4	可用于浇筑≥C60	1	以石粉为主	0	可用于浇筑≥C60	浙江友美矿业有限公司
16	金华市江晨商品混凝土有限公司	100	符合	0.32	符合	迁线博全	8.3	可用于浇筑C60~C40	0.3	可用于浇筑C55~C30	义乌华源建设有限公司	2.9	可用于浇筑≥C60	0.75	以石粉为主	0	可用于浇筑≥C60	金华友美矿业有限公司
17	金华浙通混凝土有限公司	98	符合	0.41	符合	河北安丰	8.8	可用于浇筑C60~C40	0.2	可用于浇筑≥C60	浙江友美矿业有限公司	4.9	可用于浇筑≥C60	0.75	以石粉为主	0	可用于浇筑≥C60	浙江友美矿业有限公司
18	金华市瑞城商品混凝土有限公司	100	符合	0.34	符合	元立	8.2	可用于浇筑C60~C40	0.0	可用于浇筑≥C60	武义天道矿业有限公司	0.6	可用于浇筑≥C60	0.75	以石粉为主	0	可用于浇筑≥C60	金华市兴凯建材有限公司
19	金华市龙鼎混凝土有限公司	101	符合	0.42	符合	日照京华	8.9	可用于浇筑C60~C40	0.1	可用于浇筑≥C60	金华市龙鼎混凝土有限公司	3.9	可用于浇筑≥C60	0.75	以石粉为主	0.2	可用于浇筑≥C60	金华市龙鼎混凝土有限公司
20	金华市金厦商品混凝土有限公司	100	符合	0.45	符合	博全	6.4	可用于浇筑C60~C40	0.2	可用于浇筑≥C60	浙江友美矿业有限公司	2.9	可用于浇筑≥C60	0.75	以石粉为主	0	可用于浇筑≥C60	浙江鼎锋建材科技有限公司
21	金华市方灏商品混凝土有限公司	99	符合	0.36	符合	元立	8.1	可用于浇筑C60~C40	0.1	可用于浇筑≥C60	金华市方杰建材有限公司	1.1	可用于浇筑≥C60	0.75	以石粉为主	0	可用于浇筑≥C60	金华市方杰建材有限公司
22	金华市中天城建绿色再生资源有限公司	100	符合	0.39	符合	日照京华	9.9	可用于浇筑C60~C40	0.2	可用于浇筑≥C60	武义天道矿业有限公司	3.1	可用于浇筑≥C60	0.75	以石粉为主	0	可用于浇筑≥C60	金华市宏川建设工程有限公司
23	金华市晟泰商品混凝土有限公司	100	符合	0.43	符合	迁线博全	8.5	可用于浇筑C60~C40	0.4	可用于浇筑C55~C30	金华市东晟商品混凝土有限公司	2.4	可用于浇筑≥C60	0.75	以石粉为主	0.2	可用于浇筑≥C60	金华市东晟商品混凝土有限公司
24	金华市品裕建材有限公司	100	符合	0.50	符合	丰南钢铁	9.0	可用于浇筑C60~C40	0.1	可用于浇筑≥C60	浙江友美矿业有限公司	3.0	可用于浇筑≥C60	0.75	以石粉为主	0	可用于浇筑≥C60	浙江友美矿业有限公司
25	金华市东晟商品混凝土有限公司	99	符合	0.39	符合	迁线博全	10.0	可用于浇筑C60~C40	0.1	可用于浇筑≥C60	金华市东晟商品混凝土有限公司	3.5	可用于浇筑≥C60	0.75	以石粉为主	0	可用于浇筑≥C60	金华市东晟商品混凝土有限公司